

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Продолжение благоустройства территории памятника «Неизвестному солдату» в с.Маяк.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Оконешниковский.

2.2. Поселение: Андреевское сельское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области.

2.3. Населенный пункт: село Маяк.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Оконешниковский р-н, с. Маяк, ул.Зеленая от Дома культуры до средней школы

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.06.2024г.-22.08.2024

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр.3-гр.4)	Использован ие экономии (рублей)	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр.5-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	3000000,00	3000000,00	-	-	-
2	Средства местного бюджета	634832,02	634832,02	-	-	-
2.1	Собственные средства местного бюджета	322332,02	322332,02	-	-	-
2.2	Инициативные платежи физических лиц	80000,00	80000,00	-	-	-
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	232500,00	232500,00	-	-	-
Всего		3634832,02	3634832,02	-	-	-

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП КФХ Ахтямов Г.Г.»	Предоставление трактора МТЗ-80 с прицепом для погрузки и вывоза строительного мусора	час	16	невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок
2	ИП КФХ «Ляпкин В.Д.»	Предоставление трактора «Белорус»952.3 с фронтальным погрузчиком для подвоза стройматериалов и вывоза строительного мусора	час	18	невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок
3	ИП КФХ «Григоренко А.Н.»	Предоставление подъемного крана «ЗИЛ» для сбора и вывоза строительного мусора	час	10	невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок
4	ИП КФХ «Кашкинов С.В.»	Предоставление трактора МТЗ-80 с ковшом для подвоза строительных материалов, выравнивание грунта	час	24	невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Шейрман О.И.	Уборка мусора после демонтажа памятника	Загружено в транспорт и вывезено более 5 тонн мусора
2	Азаренко А.П.		
3	Азаренко Г.А.		
4	Никитенко А.В.		
5	Блюменштейн А.В.		
6	Евлеева Е.В.		
7	Кашкинов С.В.		
8	Дедюра Л.В.		
9	Кашкинова С.В.		
10	Полякова В.Л.		
11	Шейрман Е.В.		
12	Азаренко С.П.	Выкашивание травы	180 м.кв.
13	Шагов И.Д.		
14	Азаренко А.С.		
15	Дедюра В.Л.		
16	Шейрман В.С.		
17	Ушаков А.И.		
18	Семенова М.С.	Выравнивание грунта	Выравнивание грунта в недосягаемых технике участках 50 м.кв
19	Семенов Д.А.		
20	Горейс Н.В.		
21	Степаненко Н.Н.		
22	Степаненко С.В.		
23	Степаненко А.С.		
24	Михайлова Н.Н.		
25	Михайлов В.В.		

26	Дробыш Н.Н.		
27	Ледник В.П.	Уборка территории	Загружено в транспорт и вывезена 2 тонна мусора
28	Сошкин С.И.		
29	Завгородний В.С.		
30	Евлеев А.В.		
31	Стутон А.Н.		
32	Сабрекова Е.Г.		
33	Арсамикова Е.Н.	Загрузка и выгрузка мусора	Загружено в транспорт и вывезено более 3 тонн мусора
34	Кашкинов М.С.		
35	Сабреков И.А.		
36	Колотова Г.И.		
37	Николаева А.Г.		
38	Бондаренко А.П.		
39	Краснов А.Н.		
40	Шелеметьева О.А.		

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Выполнены подготовительные работы:

Разработка грунта с погрузкой на автомобили – самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 метров кубических. Осуществлена перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 тонн.

Проведены работы по устройству подстилающего слоя из песка, установка бортовых камней бетонных. Выложены дорожки, общей площадью 290 квадратных метров, выложены тротуарной плиткой. Установка тротуарного вибропрессованного бордюра.

Установлены две качалки на пружине, детская скамейка, игровые комплексы «Самолет», «Пожарная машина», качели «Гнездо», два спортивных комплекса, домик-беседка, два садово-парковых дивана с железобетонными урнами.

Глава Администрации Андреевского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области

"16" сентября 2024 года



[Handwritten signature]

О.И.Шейрман